

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะ

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ (ภายในหมู่บ้าน)	๕๘,๐๐๐	๕๗,๗๕๐	๕๐	✓			๗ มี.ค. – ๓๐ เม.ย. ๖๗	
๒	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายจำป่าอ้อ (ชร.ถ.๖๒-๐๑๘) หมู่ ที่ ๑๑	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	-	✓			๒๗ เม.ย. – ๒๘ มิ.ย. ๖๗	
๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายน้ำบ่อคึก	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	-	✓			๗ มี.ค. – ๒๕ เม.ย. ๖๗	
๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยตันอิน หมู่ที่ ๑๒ บ้านใหม่ ร่องบง	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	-	✓			๒๘ มี.ค. – ๒๘ พ.ค. ๖๗	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ		
๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโป่งหลวง หมู่ที่ ๑๒ บ้านใหม่ ร้องบง	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	-	✓			๒๔ เม.ย. - ๖ มิ.ย. ๖๗	
๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายม่อนหินขาว หมู่ที่ ๑๒ บ้าน ใหม่ร้องบง	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	-	✓			๗ มี.ค. - ๒๕ เม.ย. ๖๗	
๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย แม่ลาวเหนือ หมู่ที่ ๒ บ้านร้องบง	๙๑,๐๐๐	๙๑,๐๐๐	-	✓			๒๕ ก.พ. - ๑๑ เม.ย. ๖๗	
๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑ (ชร.ถ.๖๒-๐๐๘) หมู่ที่ ๒ บ้านร้องบง	๑๐๙,๐๐๐	๑๐๙,๐๐๐	-	✓			๒๕ ก.พ. - ๒๕ เม.ย. ๖๗	
๙	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็กรูปตัวยูพร้อมฝาปิด ซอย ๒/๒ หมู่ที่ ๒	๙๙,๐๐๐	๙๕,๖๘๐	๓,๓๒๐	✓			๑๖ ก.พ. - ๑๑ เม.ย. ๖๗	
๑๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ ๑๒ เชื่อม หมู่ที่ ๔ หมู่ที่ ๙ ช่วงที่ ๓ หมู่ที่ ๔	๒๔๐,๐๐๐	๒๓๙,๐๐๐	๔๐๐	✓			๒๐ ก.พ. - ๑๑ เม.ย. ๖๗	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๑	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อมฝาปิด ซอย ๑๕ หมู่ที่ ๑	๑๒๕,๐๐๐	๑๑๖,๖๕๐	๘,๓๕๐	✓			๗ มี.ค. – ๒๔ เม.ย. ๖๗	
๑๒	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู (ฝังซ้าย) ซอย ๓ หมู่ที่ ๑๒	๕๗,๐๐๐	๕๐,๓๐๐	๖,๗๐๐	✓			๒๙ มี.ค. – ๑๐ พ.ค. ๖๗	
๑๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแม่ตาแมว เชื่อมบ้านสัน มะแพน ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๙	๒๑๒,๐๐๐	๒๑๐,๔๓๐	๑,๕๗๐	✓			๒๗ มี.ค. ๓๐ พ.ค. ๖๗	
๑๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแม่ตาแมว เชื่อมบ้าน สันมะแพน ช่วงที่ ๑ หมู่ที่ ๙	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	-	✓			๒๗ มี.ค. ๓๐ พ.ค. ๖๗	
๑๕	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อมฝาปิด ซอย ๑๔/๑ หมู่ที่ ๑	๒๕๔,๐๐๐	๒๕๔,๐๐๐	-	✓			๒๔ เม.ย. – ๕ มิ.ย. ๖๗	
๑๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ ๑๒ เชื่อม หมู่ที่ ๔ หมู่ที่ ๙ ช่วงที่ ๑ หมู่ที่ ๔	๒๕๕,๐๐๐	๒๕๕,๐๐๐	-	✓			๓๐ พ.ค. – ๒๐ ก.ค. ๖๗	
๑๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๖ บ้านเลขที่ ๑๓๑ หมู่ที่ ๑๑	๑๐๔,๐๐๐	๑๐๔,๐๐๐	-	✓			๑๐ มิ.ย. – ๙ ส.ค. ๖๗	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ ๑๒ เชื่อม หมู่ที่ ๔ หมู่ที่ ๙ ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๔	๗๕,๐๐๐	๗๕,๐๐๐	-	✓			๓๐ พ.ค. - ๙ ส.ค. ๖๗	
๑๙	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็กรูปตัวยูพร้อมฝาปิด (ฝั่งซ้าย) ซอย ๒ หมู่ที่ ๑๒	๒๖๘,๐๐๐	๒๕๔,๐๐๐	๑๔,๐๐๐	✓			๓ พ.ค. - ๑๓ มิ.ย. ๖๗	
๒๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านเลขที่ ๑๓ หมู่ที่ ๑๑	๗๖,๐๐๐	๗๖,๐๐๐	-	✓			๑๐ มิ.ย. ๙ ส.ค. ๖๗	
๒๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๔ บ้านเลขที่ ๘๒ หมู่ที่ ๑๑	๕๗,๐๐๐	๕๖,๙๐๐	๑๐๐	✓			๑๐ มิ.ย. - ๙ ส.ค. ๖๗	
๒๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านเลขที่ ๙๔ หมู่ที่ ๒	๒๖๓,๐๐๐	๒๔๙,๔๐๐	๑๓,๖๐๐	✓			๑๒ มิ.ย. - ๙ ส.ค. ๖๗	
๒๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๖ บ้านเลขที่ ๑๙๙ หมู่ที่ ๑๑	๑๕๑,๐๐๐	๑๕๑,๐๐๐	-	✓			๑๐ มิ.ย. ๙ ส.ค. ๖๗	
๒๔	ปรับปรุงฉาปนสถานบ้านร้องบง- บ้านป่าดงงาม	๙๘,๐๐๐	๙๘,๐๐๐	-	✓			พ.ย. - ธ.ค. ๖๗	
๒๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางเข้าสู่พื้นที่ทางการเกษตร สายเหล่าอ้าย หมู่ที่ ๑๒	๑๖๐,๐๐๐	๑๕๙,๒๐๐	๘๐๐	✓			๒๔ มิ.ย. ๒๐ ส.ค. ๖๗	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๖	ขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านใหม่ร้องบง หมู่ที่ ๑๒	๕๐,๐๐๐	๔๔,๒๒๐.๓๘	๕,๗๗๙.๖๒	✓			ส.ค. - ก.ย. ๖๗	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และสังคม

๒.๑ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ช่วงระยะเวลารดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ
๒	ปล่อยพันธุ์ปลาลงแหล่งน้ำ ธรรมชาติ	๒๐,๐๐๐	๑๙๘๖๐	๑๔๐	✓			๒๖ ก.ค. ๒๕๖๗	

๒.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ส่งเสริมอาชีพกลุ่มพัฒนาสตรี	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ
๒	ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ของฝ่ายปกครอง อำเภอแม่สรวย	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	✓			๓ ส.ค. ๖๗	

๒.๓ แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๔,๐๘๗,๒๔๐	๔,๐๒๕,๐๐๐	๗๒,๒๔๐	✓			ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	๗๐๐,๐๐๐	๖๘๓,๒๐๐	๑๖,๘๐๐	✓			ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑๒๐,๐๐๐	๑๑๓,๕๐๐	๖,๕๐๐	✓			ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	

๒.๔ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	๘๐,๐๐๐	๒๔,๒๐๘.๑๐	๕๕,๗๙๑.๙๐	✓			พ.ค. - ก.ย. ๖๗	
๒	ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	๒๐,๐๐๐	๑๖,๕๖๐	๓.๔๐๐	✓			๑ - ๒๐ มี.ค. ๖๗	
๓	พระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑, ๒, ๔, ๙, ๑๑, ๑๒	๑๒๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	✓			มี.ย. - ก.ย. ๖๗	
๔	บริหารจัดการกำจัดและแยกขยะอย่างถูกวิธีภายในชุมชน	๑๐,๐๐๐	๑,๗๔๔	๘,๒๕๖	✓			ม.ค. - ก.ย. ๖๗	

๒.๕ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	อบรมเยาวชน - ประชาชนป้องกันยาเสพติด	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ
๒	รณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๓,๐๐๐	-	๓,๐๐๐	✓			๒๗ ส.ค. ๖๗	

๒.๖ แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ช่วยเหลือประชาชนหลังเกิด สาธารณภัย	๖๐,๐๐๐	๕๐,๒๙๑	๙,๗๐๙	✓			ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬานันทนาการ

๓.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	สนับสนุนอาหารกลางวันแก่เด็กเล็ก และเด็กนักเรียน	๑,๑๕๒,๒๒๐	๑,๑๓๐,๕๕๖	๒๑,๖๔๔	✓			ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	
๒	สนับสนุนอาหารเสริม (นม) แก่เด็กเล็กและเด็กนักเรียน	๕๔๗,๑๐๐	๔๘๑,๑๘๕.๔๓	๖๕,๙๑๔.๕๗	✓			ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	
๓	สนับสนุนการจ้างบุคลากรเพื่อ ส่งเสริมการสอนในตำแหน่งที่ขาด แคลน	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	-	✓			ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมา ณ คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ		
๔	สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)	๗๕,๓๐๐	๗๕,๒๗๖	๒๔	✓			ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	
๕	ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับ ศพด. อบต.เจดีย์หลวง และศพด.บ้านแม่ตาแมว	๔๔,๘๐๐	๔๔,๗๖๕	๓๕	✓			ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	
๖	จัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๕๐,๐๐๐	๔๙,๙๗๗	๒๓	✓			๑๓ ม.ค. ๖๗	
๗	แข่งขันทักษะทางวิชาการศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	๑๐,๐๐๐	๙,๘๒๘	๑๗๒	✓			๑๕ มี.ค. ๖๗	
๘	จัดจ้างนักเรียน – นักศึกษา ปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน	๒๐,๐๐๐	๑๙,๕๐๐	๕๐๐	✓			เม.ย. - พ.ค. ๖๗	
๙	อบรมเด็กและเยาวชนเพื่อ เสริมสร้างพัฒนาการ	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	✓			ม.ค. ๖๗	ไม่ใช่ งบประมาณ

๓.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมา ณ คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	แข่งขันกีฬา อบต.เจดีย์หลวง สัมพันธ์	๑๕๐,๐๐๐	๑๓๘,๔๗๔	๑๑,๕๒๖	✓			๘ ธ.ค. ๖๖	
๒	จัดส่งยุวชนและเยาวชนเข้าร่วมการ แข่งขันกีฬา	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	
๓	ประเพณีวันลอยกระทง	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๒,๒๘๔	๗,๗๑๖	✓			๑๕ - ๑๖ พ.ย. ๖๖	
๔	งานศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-	✓			๑๖ - ๑๙ ม.ค. ๖๗	
๕	การจัดงานประเพณีมหาป่าเจ้า	๑๐,๐๐๐	๙,๙๒๘	๗๒	✓			๒๒ พ.ค. ๖๗	
๖	การจัดงานประเพณีสงกรานต์ประตู่โขง	๑๐,๐๐๐	๙,๙๒๘	๗๒	✓			๒๑ มี.ย. ๖๗	
๗	การจัดงานประเพณีโล้ชิงช้า	๑๐,๐๐๐	๙,๙๒๐	๘๐	✓			๓๐ ส.ค. ๖๗	
๘	ถวายสักการะพ่อขุนเม็งราย มหาราช	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	✓			๒๖ ม.ค. - ๔ ก.พ. ๖๗	
๙	โครงการงานประเพณีสงกรานต์	๓,๐๐๐	-	๓,๐๐๐	✓			๑๓ - ๑๕ เม.ย. ๖๗	ทำร่วมกับ ฝ่ายปกครอง
๑๐	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	✓			๒๓ ก.พ. ๒๕๖๗	
๑๑	ทำบุญสืบชะตาหมู่บ้าน	๒๐,๐๐๐	๑๙,๘๕๖	๑๔๔	✓			๓๐ มี.ย. ๖๗	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๒	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ศาสนา พิธีเนื่องในประเพณีเข้าพรรษา	๕,๐๐๐	๔,๘๐๐	๒๐๐	✓			๑๙ ก.ค. ๖๗	
๑๓	อนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรม ไทยสายใยชุมชน	๕๐,๐๐๐	๔๕,๘๓๕	๔,๑๖๕	✓			๑๙ เม.ย. ๖๗	

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

๔.๑ แผนงานการเกษตร (งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้)

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	๒,๐๐๐	๓๖๐	๑,๖๔๐	✓			๙ สิงหาคม ๒๕๖๗	
๒	ปลูกหญ้าแฝก	๒,๐๐๐	๓๖๐	๑,๖๔๐	✓			๙ สิงหาคม ๒๕๖๗	
๓	ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและ หมอกควัน	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	✓			ก.พ. - เม.ย. ๖๗	ทำร่วมกับ ฝ่ายปกครอง
๔	สร้างแนวกันไฟป่า	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	✓			๕ – ๑๕ ก.พ. ๖๗	
๕	สร้างฝายต้นน้ำ (Check Dam)	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	✓			๑๔ – ๑๗ มิ.ย. ๖๗	ทำร่วมกับ ทสจ.ชร.

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง และส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๕.๑ แผนความรักษาสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ตั้งด่านชุมชนและรณรงค์ป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐	✓			๒๙ ธ.ค. ๖๖- ๕ ม.ค. ๖๗ ๑๑ -๑๗ เม.ย. ๖๗	เบิกจาก ค่าตอบแทน
๒	ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา	๒๐,๐๐๐	๑๑,๘๖๕	๑๘,๑๓๕	✓			๒ - ๓ ก.ย. ๖๗	

๕.๒ แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	เงินสำรองจ่ายในเหตุภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน	๔๐๐,๐๐๐	๓๓๑,๓๗๙	๖๘,๖๒๑	✓			ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	
๒	เงินสมทบหลักประกันสุขภาพ	๓๖,๐๐๐	๓๖,๐๐๐	-	✓			ธ.ค. ๒๕๖๗	

๕.๓ แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมา ณ คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ช่วงระยะเวลาการดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	กิจกรรมเนื่องในงานรัฐพิธี	๒๘,๐๐๐	๒๘,๐๐๐	-	✓			ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	
๒	เพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. ระดับอำเภอ	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	-	✓			ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	
๓	โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	๕๐,๐๐๐	๒๑,๑๖๐	๒๘,๘๔๐	✓			๘ ก.ย. ๖๗	
๔	ดูแลรักษาและปรับปรุงภูมิทัศน์ สวนสาธารณะศาลสมเด็จพระ นเรศวรมหาราช	๑๗,๐๐๐	๑๗,๐๐๐	-	✓			ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	
๕	อบต.เจดีย์หลวงพบประชาชน	๑๕,๐๐๐	๑๔,๙๔๖	๕๔	✓			๒ พ.ค. ๒๕๖๗	
๖	งานวันท้องถิ่นไทย	๒,๐๐๐	๗๔๐	๔,๒๖๐	✓			๑๘ มี.ค. ๖๗	
๗	อบรมคุณธรรม-จริยธรรมให้กับ ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน	๑๕,๐๐๐	๖,๓๓๐	๘,๖๗๐	✓			๑๐ ก.ย. ๖๗	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ		
๘	ศูนย์บริการเครื่องจักรกลสาธณภัย ระดับอำเภอ กลุ่มพื้นที่ Zoning ที่ ๒	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	✓			ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ใช้งบประมาณ Zoning